

渋川地区広域市町村圏振興整備組合 最終処分場スケジュール (案)

年	2020年(R2年度)				2021年(R3年度)				2022年(R4年度)				2023年(R5年度)				2024年(R6年度)				2025年(R7年度)				2026年(R8年度)				2027年(R9年度)				2028年(R10年度)				2029年(R11年度)			
月	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
建設用地	← 候補地選定・決定 →								← 用地買収 →																															
									← 地元説明・合意形成 →																															
業務委託 (設計等)									← 測量・地質調査 環境アセス →								← 基本設計 →				← 実施設計 →				← 工事発注準備 →															
工事																									← 工事期間 (周辺整備含む) →								← 供用開始 →							

年	2020年(R2年度)		2021年(R3年度)	
選定委員会	11/25	第1回委員会 (10名)	委員会 4回程度開催予定	
	2/10	エコ小野上視察(6名)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 候補地比較評価 ・ 候補地視察 等 ・ 候補地地元意見集約 	
	3/22	第2回委員会	7月頃 第3回委員会	
			↓	
			年度内に渋川広域組合へ選定報告	